





Verkauf · Beratung · Ausführung

**Josef Vitzthum OEG**  
 Mundenham 15 · 5163 Palting  
 Telefon: +43 (0)664 - 507 29 34  
 Fax: +43 (0)6217 - 50569  
 e-mail: j.v.fliessestriche@aon.at

**Zement-, Anhydrit-, Fließestrich & Beschüttung**

Bei Anheizen des Heizestrichs ist die Vorlauftemperatur so einzustellen, dass sie 5°C über der Raumtemperatur liegt. Die Vorlauftemperatur ist im Abstand von 24 Stunden jeweils um 5 °C zu erhöhen, bis sie 5 °C über der geplanten Vorlauftemperatur der Heizungsanlage im Betrieb liegt. Damit sicher gestellt ist, dass die eingestellte Vorlauftemperatur kontinuierlich jeweils über 24 Stunden gehalten wird, muss die Heizungsanlage ohne Nachabsenkung betrieben werden. Die maximale Vorlauftemperatur darf 55 °C nicht überschreiten. Nach Erreichen der 5 °C über der geplanten Vorlauftemperatur liegenden Temperatur ist diese weitere 48 Stunden zu halten. Danach ist die Vorlauftemperatur im Abstand von 24 Stunden jeweils um 10 °C zu senken bis Zimmertemperatur erreicht ist. Der Zeitpunkt des Anheizens ist mit dem Estrichleger festzulegen.

Beispiel:

## RiBa-fließ™ Aufheizprotokoll

RiBa-fließ™ Zementfließestrich eingebaut am: 15.02.2010  
 RiBa-fließ™ Zementfließestrich eingebaut durch: Estrich Mustermann GmbH  
 Rakelstraße 1  
 ML - 00000 Estrichdorf

Heizung eingebaut durch: Heizschlangen GmbH  
 Wasserweg 7  
 ML - 00001 Gasheide

Geplante Vorlauftemperatur im Betrieb: 45 °C  
 Raumtemperatur bei Beginn des Aufheizens: 5 °C

Datum/Uhrzeit	Vorlauftemperatur vorhanden [ °C ]	Vorlauftemperatur geändert auf [ °C ]	Vorlauftemperatur geändert durch Unterschrift / Kurzzeichen
03.03.2010/13:00	5	10	ph
04.03.2010/13:00	10	15	ar
05.03.2010/13:00	15	20	ar
06.03.2010/13:00	20	25	ph
07.03.2010/13:00	25	30	ph
08.03.2010/13:00	30	35	ar
09.03.2010/13:00	35	40	ar
10.03.2010/13:00	40	45	ph
11.03.2010/13:00	45	50	ph
12.03.2010	50		
13.03.2010	50		
14.03.2010/13:00	50	40	ph
15.03.2010/13:00	40	30	ar
16.03.2010/13:00	30	20	ar
17.03.2010	20		

Hiermit wird bestätigt, dass das Heizprotokoll ordnungsgemäß nach den umseitigen Vorgaben der A. R. Ramaekers Isolatiebeton n.v. durchgeführt wurde.

Datum: 18.03.2010

Heizschlangen GmbH  
 Wasserweg 7  
 ML - 00001 Gasheide

Peter Heizerle

Stempel und rechtsverbindliche

Unterschrift

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben